8

Załącznik nr 14 do umowy

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie BAZA : URSYNOW_2.ZPG URSYNOW_2.MAP
Id.zgł : BG.6640.4125.2019/8 Id.ew.mat : P.1465.2019.5482 Wykonawca : GRAF-PLAN-Ryszard Gołąb Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

OZNACZENIA:

- granica działki nr ew. 4/28
- projektowana altana śmietnikowa o konstrukcji modułowej (4,43 x 7,61 m) na 12 pojemników typu "Bóbr", dostosowana do segregacji śmieci; rzędna nawierzchni docelowej +98,85 m n.p.m.
- istniejąca murowana altana śmietnikowa do rozbiórki
- istniejąca nawierzchnia utwardzona asfaltowa (ciąg pieszojezdny)
- istniejąca nawierzchnia utwardzona (chodniki)
- projektowana nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm (docelowo planowana wymiana wszystkich nawierzchni chodników i ciągów pieszojezdnych na kostkę betonową w kolorze szarym); na połączeniu z istniejącym ciągiem pieszojezdnym krawężnik wtopiony - bezprogowy)
- teren zielony biologicznie czynny

Gospodarka drzewostanem:w sąsiedztwie projektowanej altany występuje zieleń wysoka (drzewa) oraz zieleń niska (krzewy):

1. jarząb pospolity - do zachowania
2. dąb czerwony - do zachowania
3. lipa - do zachowania
4. krzew morwy białej - do zachowania
5. krzew forsycji - do zachowania
6. krzewy derenia - do zachowania
7. krzewy derenia do usunięcia (zmiana geometrii skarpy) powierzchnia korony poniżej 20 m2

Minimalna odległość projektowanej altany śmietnikowej od okien i drzwi budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej10 m; maksymalna odległość od najdalszego wejścia do budynków poniżej 80 m; minimalna odległość od granicy działki 3,0 m.

Zakres robót budowlanych:
- rozbiórka istniejącej murowanej altany śmietnikowej wraz z podłożem utwardzonym;
- usunięcie krzewów (dereń);
- prace ziemne: zmiana geometrii skarpy (różnica wysokości ok. 90 cm, spadek 1:1,5);
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod projektowaną altanę i dojście z ciągu pieszojezdnego; rzędna + 98,85 m n.p.m.
- montaż nowej altany śmietnikowej;
- uporządkowanie terenu, uzupełnienie trawy.

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. arch. Beata Krupa
upr. MA/022/09
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
członek MOIA nr 2114

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	INSTALACJA ALTANY ŚMIETNIKOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ZAMIANY 14 NA DZIAŁCE NR EW. 4/28 OBRĘBU 1-10-09 W WARSZAWIE KOREKTA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO
INWESTOR:	SBM "STOKŁOSY" 02 - 786 Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 22
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Beata Krupa Nr upr. MA/022/09
GOSPODARKA ZIELENIA:	mgr inż. arch. krajobrazu Joanna Antecik-Zabłocki
DATA: 24. VII. 2019	SKALA 1:500 NR RYSUNKU: 1

System GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukował(a) : Karolina Białecka 2019.05.16 o godz 10:12:40 Strona 1/1 Podpis